



# 澎湖縣政府 2020 馬路好

## 行


亮點案件簡報

❧ 政策作為

❧ 現地環境

❧ 計畫行銷








計畫項目分為三大類

1. 周邊人行步道改善工程
2. 都市開放空間景觀改善工程
3. 共同管溝及道路改善工程

全區景觀總體平面  
+ 景觀總體平面設計





## 海埔路觀光區域人行道暨道路改善工程說明會

- 一、日期：107年09月20日(星期四)上午10時
- 二、地點：澎湖縣政府地下1樓大禮堂
- 三、主持人：工務處蔡處長淇賢
- 四、參與單位

澎湖縣政府工務處

馬公市公所

馬公市陽明里辦公處

馬公市陽明里社區發展協會

馬公市光復里辦公處

馬公市重慶里辦公處

恆康工程顧問股份有限公司

蘇建豪  
蕭如奇  
黃敏惠  
黃敏惠  
康振宏  
陳宗仁

- 五、其他利害關係人：(如后附簽名冊)

## 海埔路觀光區域人行道暨道路改善工程說明會

- 一、日期：107年10月08日(星期一)下午2時
- 二、地點：澎湖縣政府地下1樓大禮堂
- 三、主持人：工務處蔡處長淇賢
- 四、參與單位

澎湖縣政府工務處

馬公市公所

馬公市陽明里辦公處

馬公市陽明里社區發展協會

馬公市光復里辦公處

馬公市重慶里辦公處

恆康工程顧問股份有限公司

蘇建豪  
蕭如奇  
澎湖縣議會  
書記 康祐鈞  
黃敏惠  
陳宗仁  
康振宏 陳宗仁

- 五、其他利害關係人：(如后附簽名冊)

- 1.本案有關植栽部份，承商需「保活」18個月，確定植物存活無誤。
- 2.保固期限內，由主辦單位(澎湖縣政府工務處)負責管理維護。
- 3.保固期限到時，委由澎湖縣馬公市公所管理維護。

**本計畫因驗收程序結案中，目前由承商依保固之責維護**

## 「澎湖縣馬公市第三漁港國際廣場新聞工程-第二期工程第一標」

十月份第二次工作進度檢討暨「國際廣場及體育文化園區周邊地區步行空間景

觀改善工程」基本設計審查會議紀錄

一、時間：108年10月23日下午14時00分

二、地點：本處2樓會議室

三、主席：

紀錄：蔡佳偉

四、出(列)席單位

出(列)席單位	簽名
澎湖縣政府教育處	
東久營造工程有限公司	
合寬建築師事務所	
澎湖縣政府工務處	

## 「國際廣場及體育文化園區周邊地區步行空間景觀改善工程」

細部設計審查會議紀錄

一、時間：108年11月15日中午12時00分

二、地點：本處2樓會議室

三、主席：

紀錄：蔡佳偉

四、出(列)席單位

出(列)席單位	簽名
李委員育陞	
蘇委員偉豪	
洪委員振興	
許委員志平	
合寬建築師事務所	
澎湖縣政府工務處	
澎湖縣立體育館	

## 設計階段邀請相關單位參與圖說審查

## 澎湖縣多功能綜合體育館興建工程

## 第 32 次施工進度檢討會議紀錄

壹、會議時間:109年03月19日上午10時整

貳、會議地點:綜合體育館工務所

參、主持人:薛副處長文堂

記錄:王婉妃

肆、出席單位及人員:如簽到簿

伍、各單位報告:

## 一、澎湖縣政府工務處:

- 請棟樑公司針對各項檢(試)驗報告確依時程提送監造單位判讀後,提送本府備查,避免於驗收期間仍有未提送之檢(試)驗報告,進而影響驗收程序。
- 請棟樑公司確按工程進度管制表執行工程,避免影響本府後續周邊工程進行。
- 針對相關預算保留部分,已由地方立委完成協調保留,請棟樑公司加強工程進度推展。
- 請承商落實一級品管作業,確按契約、圖說據以施作,並請監造單位嚴格把關二級品管,俾維工程品質及甲方權益。

## 二、澎湖縣政府教育處:

- 體育場進駐後,應立即有各項通訊設備使用,請縣府部分協助處理。

## 三、監造單位:

- 截至 109.03.15 預定進度為 89.9128%、累計實際進度為 81.1068%,落後 2.8060%。
- 目前工作進度仍有落後現象,請棟樑公司增加工班進場施作,如屆時進度落後超過 5%,本所將建議縣府依品質管理作業要點辦理。
- 請棟樑公司確按工程管制進度持續推展,依近期觀察工班進場

## 澎湖縣多功能綜合體育館興建工程

## 第 32 次施工進度檢討會議紀錄

出列席單位及人員簽名冊

主辦單位:澎湖縣政府

時 間	109年03月19日 上午10時整	地 點	綜合體育館工務所	
主 持 人	紀 錄			
出 列 席 單 位 及 人 員	單 位	職 稱	簽 名	備 註
	光臨營造	負責人	黃財明	本案承攬廠商
	光臨營造	負責人	王若音	新闢道路承攬廠商
	中華電信		呂東助	

108 年度『提升道路品質-公共環境改善計畫』 馬公灣區新都心人行空間串聯計畫-國際廣場及體育文化園區周邊地區步行空間景觀改善工程

### 玖、計畫時程

預計於 108 年 11 月完成細部設計及上網招標，108 年 12 月完成

計畫階段/時程	108年度						109年度												
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
提案階段	計畫審查	■																	
	計畫核定	■	■																
工程規畫設計階段	工程設計		■	■															
	細部設計			■	■	■													
	上網招標					■	■												
	工程發包						■												
工程執行階段	工程施工						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	竣工驗收																	■	■
	決算結案																		■

工程發包，109 年 11 月完成工程驗收。

規劃階段/時程		108年度					
		7	8	9	10	11	12
提案階段	計畫審查	■	■				
	計畫核定			■			
工程規劃設計階段	工程設計				■	■	
	細部設計				■	■	
	上網招標						■
	工程發包						■
工程執行階段	工程施工						
	竣工驗收						
	決算結案						

計畫預定於108年度12月完成工程發包，實際確實於  
**108年12月24日**完成決標工作

澎湖縣政府暨所屬機關學校  
工程採購契約書

副本

澎湖縣政府  
竣工報告

工程名稱	國際廣場及體育文化園區周邊地區步行空間景觀改善工程(第一標)		
契約編號	工 1108086	主辦機關	澎湖縣政府
契約金額	83,793,039	委託機關	
開工日期	108年12月31日	建築執照字號	
預定竣工日期	109年12月19日	訂約工期	240日曆天/工作天
實際竣工日期	109年12月15日	工期展延天數	29天
承包廠商	名隆營造工程有限公司	主任技師	洪順天
廠商負責人	黃財旺	工地負責人	鄭能傑
廠址	馬公市文昌街30巷9號	登記等級字號	綜甲Z字第A01808-005號
上開採購至109年12月15日止已全部完成,依契約書第5條規定,請貴單位派員驗收並給付 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 勞務 <input type="checkbox"/> 財物 價款。			
監造單位: 合寬建築師事務所			

施工年度:108年  
 工程名稱: 國際廣場及體育文化園區周邊地區步行空間景觀改善工程(第一標)  
 得標廠商: 名隆營造工程有限公司  
 契約編號: 工 1108086

澎湖縣政府暨所屬機關學校  
工程採購契約書

副本

澎湖縣政府  
竣工報告

工程名稱	國際廣場及體育文化園區周邊地區步行空間景觀改善工程(第二標)		
契約編號	工 1108083	主辦機關	澎湖縣政府
契約金額	新台幣:8,720,905元整	委託機關	澎湖縣政府
開工日期	108年12月31日	建築執照字號	
預定竣工日期	109年12月14日	訂約工期	60日曆天
實際竣工日期	109年12月14日	工期展延天數	無
承包廠商	力海營造有限公司	主任技師	洪順天
廠商負責人	陳信宏	工地負責人	鮑志強
廠址	馬公市東文里179之162號2F	登記等級字號	綜丙Z字第Z00088-000號
上開採購至年月日止已全部完成,依契約書第5條規定,請貴單位派員驗收並給付 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 勞務 <input type="checkbox"/> 財物 價款。			
監造單位: 合寬建築師事務所			

施工年度:108年  
 工程名稱: 國際廣場及體育文化園區周邊地區步行空間景觀改善工程(第二標)  
 得標廠商: 力海營造有限公司  
 契約編號: 工 1108083

澎湖縣政府暨所屬機關學校  
工程採購契約書澎湖縣政府  
竣工報告

採購標的名稱	海埔路觀光區域人行道暨道路改善工程第一標 (民福路、中興路、三民路)人行道改善工程	委辦機關	
採購案號	CW-1108103	契約編號	工1108082
契約金額	新台幣貳仟陸佰玖拾伍萬肆仟壹佰陸拾陸元整		26957166
承包廠商	衡德營造有限公司 蓋章	登記等級字號	綜乙Z字第Z00056-003號
廠址	澎湖縣白沙鄉通梁村27號1樓	廠商負責人	鄭宇翔 簽章
執照字號		主任技師	(簽章)
開工日期	108年12月31日	契約期限	自109年08月28日止。
上項採購至民國109年08月28日止已完竣100%。依契約書第五條規定，請貴單位派員驗收並付給本次工程勞務財物價款。			
監造人員	李冠杰	派駐人員	李冠杰

副本

政府

澎湖縣政府暨所屬機關學校  
工程採購契約書澎湖縣政府  
竣工報告

工程名稱	海埔路觀光區域人行道暨道路改善工程第二標(海埔路、三民路、興港南街、興港北街)人行道改善工程		
契約編號	CW-1108104	主辦機關	澎湖縣政府
契約金額	新台幣壹仟肆佰肆拾貳萬捌仟柒佰捌拾元整	委託機關	
開工日期	108年12月31日	建築執照字號	
預定竣工日期	109年10月22日	訂約工期	150日曆天
實際竣工日期	109年10月13日	工期展延天數	10天
承包廠商	利昇營造有限公司	主任技師	郭國麟 簽章
廠商負責人	蔡楊秋妹	工地負責人	鄭武雄 簽章
廠商地址	馬公市光華里105號1樓	登記等級字號	綜丙Z字第Z00061-002號
上開採購至109年10月13日止已全部完成。依契約書第5條規定，請貴單位派員驗收並付給工程勞務財物價款。			
監造單位：恆康工程顧問股份有限公司 監造人員：李冠杰			

施工年度:108年

工程名稱: 海埔路觀光區域人行道暨道路改善工程第二標  
(海埔路、三民路、興港南街、興港北街)人行道改善工程

得標廠商: 利昇營造有限公司

契約編號: I-1108085

澎湖縣政府暨所屬機關學校  
工程採購契約書


副本



施工年度:108年  
 工程名稱:海埔路觀光區域人行道暨道路改善工程第三標(路面刨鋪及標線工程)  
 得標廠商:力海營造有限公司  
 契約編號:工 1108084

澎湖縣政府  
竣工報告


工程名稱	海埔路觀光區域人行道暨道路改善工程第三標(路面刨鋪及標線工程)		
契約編號	工 1108084	主辦機關	澎湖縣政府
契約金額	新台幣:14,117,904元整	委託機關	澎湖縣政府
開工日期	108年12月31日	建築執照字號	
預定竣工日期	109年11月27日	訂約工期	90日曆天
實際竣工日期	109年11月03日	工期展延天數	6天
承包廠商	力海營造有限公司	主任技師	洪順天
廠商負責人	陳信宏	工地負責人 / 工地主任	鮑志強
廠商地址	馬公市東文里179之162號2F	登記等級字號	綜丙Z字第Z00088-000號
上開採購至 年 月 日止已全部完成，依契約書第5條規定， 請貴單位派員驗收並給付 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 勞務 <input type="checkbox"/> 財物 價款。 監造單位:恆康工程顧問股份有限公司			













工程案件皆於109年12月31日前完工，刻正辦理驗收結算工作

澎湖縣政府  
第一次變更設計議定書總表

第1頁,共1頁

契約編號		工程名稱		廠商名稱		契約金額		第一次變更設計		增減金額		備註
項目		單位	單價	數量	金額	數量	金額	增加金額	減少金額			
壹 直接工程費					22,948,659.00			8,985,293.00	3,276,248.00			
一	人行道工程	式		1.00	13,245,342.00	1.00	13,245,342.00	7,266,684.00	2,546,777.00			
二	排水工程	式		1.00	5,325,478.00	1.00	5,325,478.00	1,148,479.00	326,402.00			
三	管線工程	式		1.00	1,553,134.00	1.00	1,553,134.00	59,955.00	403,069.00			
四	照明工程	式		1.00	961,274.00	1.00	1,281,226.00	319,952.00	0.00			
五	假設及其他設施工程	式		1.00	1,353,256.00	1.00	1,543,479.00	190,223.00	0.00			
貳 間接工程費					4,008,507.00			1,060,121.00	0.00			
一	一級品管材料試驗費	式		1.00	98,058.00	1.00	98,058.00	0.00	0.00			
二	工地環境維護費	式		1.00	187,154.00	1.00	248,915.00	61,761.00	0.00			
三	職業安全衛生管理費	式		1.00	373,880.00	1.00	538,073.00	164,193.00	0.00			
四	工程品管費	式		1.00	220,540.00	1.00	385,945.00	165,405.00	0.00			
五	包商管理費、利稅、保險費及工程				2,058,754.00		2,737,516.00	668,762.00	0.00			
合計(發包工程費)					20,188,000.00		26,957,166.00	10,045,414.00	3,276,248.00			

1. 上列增加減數量業經雙方同意議定(價),作為原合約之補充估價單,其單價均依合約單價計算,竣工時按照實作數量結算。

2. 本議定書須經呈奉核完後生效。

立議定書人

甲方(業主):澎湖縣政府

承辦人 

科長 

副處長 

處長 

乙方(承包商):衛德營造有限公司

地址:澎湖縣白沙鄉通梁村

負責人:鄭宇翔

電話:(06)9933000



澎湖縣政府  
第二次變更設計議定書總表

第1頁,共1頁

契約編號		工程名稱		廠商名稱		契約金額		第二次變更設計		增減金額		備註
項目		單位	單價	數量	金額	數量	金額	增加金額	減少金額			
壹 直接工程費					10,945,610.00			12,349,773.00	2,126,735.00	722,572.00		
一	人行道工程	式		1.00	7,686,740.00	1.00	8,013,749.00	816,227.00	489,218.00			
二	排水工程	式		1.00	2,228,944.00	1.00	2,906,451.00	805,610.00	128,103.00			
三	管線工程(新增紅綠燈管線工程)	式		1.00	191,767.00	1.00	239,105.00	53,320.00	5,982.00			
四	照明工程	式		1.00	245,160.00	1.00	248,093.00	17,174.00	14,261.00			
五	假設及其他設施工程	式		1.00	592,999.00	1.00	942,375.00	434,404.00	85,028.00			
貳 間接工程費					1,921,594.00			2,079,037.00	156,709.00	9,295.00		
一	一級品管材料試驗費	式		1.00	32,326.00	1.00	32,326.00	0.00	0.00			
二	工地環境維護費	式		1.00	100,559.00	1.00	91,263.00	0.00	9,296.00			
三	職業安全衛生管理費	式		1.00	271,082.00	1.00	271,082.00	0.00	0.00			
四	工程品管費	式		1.00	218,108.00	1.00	218,108.00	0.00	0.00			
五	包商工地管理費、利潤、營業稅、營造綜合保險費及工程雜項費				1,299,519.00		1,466,228.00	166,709.00	0.00			
合計(發包工程費)					12,867,204.00		14,428,780.00	2,293,444.00	731,868.00			

1. 上列增加減數量業經雙方同意議定(價),作為原合約之補充估價單,其單價均依合約單價計算,竣工時按照實作數量結算。

2. 本議定書須經呈奉核完後生效。

立議定書人

甲方(業主):澎湖縣政府


承辦人 


科長 

副處長 

處長 

乙方(承包商):利昇營造有限公司

地址:  澎湖縣光華里105號

負責人: 

電話:  0932999357

澎湖縣政府  
第二次變更設計議定總表

第 1 頁 共 1 頁

契約編號		1081129A			廠商名稱		名隆營造工程有限公司		
工程名稱		國際廣場及體育文化園區周邊地區步行空間景觀改善工程(第一標)			契約金額		新台幣捌仟貳佰零拾零萬柒仟壹佰柒拾貳元整		
項 目	單 位	第一次變更設計			第二次變更設計		增減金額		備註
		單 價	數 量	金 額	數 量	金 額	增加金額	減少金額	
壹	發包工程費	式							
壹.一	假設工程	式	12,271,477	1.00	10,179,239	1.00	12,271,477	2,133,688	41,450
壹.二	土木工程	式	12,211,673	1.00	12,231,261	1.00	12,211,673	777,237	796,825
壹.三	擋土設施工程	式	3,004,600	1.00	3,076,764	1.00	3,004,600	338,076	410,240
壹.四	景觀工程	式	19,332,112	1.00	20,250,976	1.00	19,332,112	1,395,737	2,314,601
壹.五	排水工程	式	6,957,534	1.00	6,714,095	1.00	6,957,534	613,943	370,504
壹.六	照明工程	式	13,156,531	1.00	12,361,087	1.00	13,156,531	1,213,473	418,029
壹.七	指標工程	式	265,554	1.00	265,554	1.00	265,554	0	0
壹.八	植栽工程	式	6,583,162	1.00	7,120,549	1.00	6,583,162	297,858	835,245
壹.九	職業安全衛生	式	391,692	1.00	383,288	1.00	391,692	8,404	0
壹.十	品質管理,品質管理費	式	626,723	1.00	613,276	1.00	626,723	13,447	0
壹.十一	品質管理,試驗規範及標準	式	134,600	1.00	143,750	1.00	134,600	0	9,150
壹.十二	包商稅捐、利潤、營造綜合保險及管理費(約一~九項12%)	式	8,857,381	1.00	8,667,333	1.00	8,857,381	190,048	0
合計(壹)					82,007,172		83,793,039	6,981,911	5,196,044

1 上述增加減數量業經雙方同意議定(價),作為原合約之補充估價單,其單價均依合約單價計算,竣工時按照實作數量結算。

立議定書人

甲方(業主):澎湖縣政府

承辦人

技士蔡佳倫

科長

技士黃財旺  
技士蔡佳倫

副處長

副處長鄭肇宗

處長薛文堂

乙方(承包商):名隆營造工程有限公司

地址:澎湖縣馬公市文昌街30巷9號1樓

負責人:黃財旺

電話:06-9264988

編製:

覆核:

多為配合現地進行數量調整






## 本計畫因驗收程序結案中，目前由承商依保固之責維護



## 本計畫因驗收程序結案中，目前由承商依保固之責維護





## 澎湖縣政府工務處 小常識大挑戰



### 解答篇

澎湖縣政府為規範設置市區道路遮陽避雨設施，特依據「澎湖縣市區道路管理自治條例」第四十條規定訂定本要點。透過這個小遊戲讓大家更了解縣府設置市區道路遮陽避雨設施的相關規範！

人行道遮棚小常識大挑戰：

1.市區道路未設置人行道者，可以設置遮棚嗎？

答案：否

2.遮棚可以設置柱腳嗎？

答案：否

3.遮棚設施最下端距人行道面之淨高不得少於多少公尺？

答案：2.5公尺 (m)

4.遮棚上可以設置廣告招牌嗎？若設置應依「廣告物管理辦法」規定辦理對嗎？

答案：是，是

5.人行道遮棚要到哪裡申請？

答案：鄉市公所



澎湖縣政府工務處

2020年12月30日 · 🌐

來來來 仔細看 汽車禁止進入喔 **XXXX** 🚗🚗🚗

縣立游泳池與馬公國中後門路口的原有機車單行道，現配合道路拓寬，已改為機車雙向道，方便機車騎士往來通行。但仍禁止四輪以上車輛通行，工務處也在車道上設置分項車阻，避免誤闖造成危險，也請駕駛人多加配合。... 查看更多



**澎湖縣政府工務處**  
2020年12月22日 · 公

**小常識大挑戰 有獎徵答活動**

澎湖縣政府為規範設置市區道路遮陽避雨設施，特依據「澎湖縣市區道路管理自治條例」第四十條規定訂定本要點。透過這個小遊戲讓大家更了解縣府設置市區道路遮陽避雨設施的相關規範！

**活動辦法：**

1. 追蹤「澎湖縣政府工務處」官方臉書專頁。
2. 完成「小常識大挑戰」問答題。
3. 在澎湖縣政府工務處官方臉書貼文下方留言，並提及「@」兩位好友，即可參加抽獎活動。

如：@小明 @小馬 回答問題送好禮！

答案將在「澎湖縣市區道路人行上方遮棚設置要點」中找到喔～  
小提示：<http://law.penghu.gov.tw/glsnewsout/LawContent.aspx...>

**抽獎獎品：**蘋果/安卓二合一 USB充電線乙條 (30名)

**活動時間：**12/21(一)~1/4(一)

**開獎時間：**1/8(五)

**領獎時間：**1/11(一)~1/15(五) 上午8:00-12:00 下午13:30-17:30

**領獎地點：**澎湖縣馬公市治平路17-1號 (澎湖縣政府工務處)

\* 如果沒有追蹤或留言將會失去參賽資格喔～



**1,412** 觸及人數 **409** 互動次數 [加強推廣貼文](#)

澎湖縣政府工務處、洪東網、TU Jin Jhu 和其他 48 人 48則留言 18次分享

[讚](#) [留言](#) [分享](#)

2020年12月22號

貼文內容: 小常識大挑戰 有獎徵答活動 第一戰

觸及人數: 1412人

互動次數: 409次

留言數量: 48則

分享次數: 18次

## 「亮點計畫」-馬公灣區新都心人行空間串聯計畫

為串連空間、生活與旅行的新都心

本計畫基地位於澎湖第三漁港周邊區域，縣府已著手進行第三漁港國際廣場新闢工程及新店路道路改善工程，加上周邊旅館業、商場...等陸續進駐，此區域已逐漸成為澎湖生活與觀光的重要新興地區。周圍除了有豐富的文化設施之外，體育相關的活動場所也不少，且基地位於舊城區與新城區之間、上學與上班必經路途，也是進出漁港時重要的據點，除了文教及體育相關的區域，更肩負著與重要政府機關連接的重要節點。透過計畫將周遭多元的場域空間與居民、遊客的活動作友善的串聯，也將成為澎湖駁灣區新都心的重要亮點。

投票時間：即日起至110年5月31日止。

活動官網：[https://myway.cpami.gov.tw/qualityup\\_highlight\\_list](https://myway.cpami.gov.tw/qualityup_highlight_list) 投票方式：提升道路品質計畫-亮點計畫專區-按我選票-「勾選」馬公灣區新都心人行空間串聯計畫-填入您的姓名及電話即可參加抽獎。每日每組手機可以投票一次。

參與獎：(1)Google Nest Mini，總共數量6臺 (2)HomePod mini，總共數量3臺  
心有所署獎：Apple Watch SE，數量1臺。

## 馬公灣區新都心 人行空間串聯計畫

為串連空間、生活與旅行的新都心

本計畫基地位於澎湖第三漁港周邊區域，縣府已著手進行第三漁港國際廣場新闢工程及新店路道路改善工程，加上周邊旅館業、商場...等陸續進駐，此區域已逐漸成為澎湖生活與觀光的重要新興地區。周圍除了有豐富的文化設施之外，體育相關的活動場所也不少，且基地位於舊城區與新城區之間、上學與上班必經路途，也是進出漁港時重要的據點，除了文教及體育相關的區域，更肩負著與重要政府機關連接的重要節點。透過計畫將周遭多元的場域空間與居民、遊客的活動作友善的串聯，也將成為澎湖駁灣區新都心的重要亮點。

投票時間：即日起至110年5月31日止。

活動官網：[https://myway.cpami.gov.tw/qualityup\\_highlight\\_list](https://myway.cpami.gov.tw/qualityup_highlight_list)

投票方式：提升道路品質計畫-亮點計畫專區-按我選票-「勾選」馬公灣區新都心人行空間串聯計畫-填入您的姓名及電話即可參加抽獎。每日每組手機可以投票一次。

★參與獎：

(1)Google Nest Mini，總共數量6臺

(2)HomePod mini，總共數量3臺


★心有所署獎：Apple Watch SE，數量1臺



平均每周更新訊息

發佈時間	貼文	類型	分享對象	觸及人數	參與互動	推廣
2021-1-13 下午5:26	#本處110年度工程人員教育訓練 啟動 工務處為提升處內工程人員	☐	🌐	341	8 29	加強推廣貼文
2021-1-11 下午6:18	小常識大挑戰 有獎徵答活動 第一戰大家有學到小常識嗎? 第	☐	🌐	307	40 37	加強推廣貼文
2021-1-9 上午10:00	日前一艘貨輪因失去動力，尾部 撞擊到龍尖碼頭南防波堤HT消波	☐	🌐	585	9 24	加強推廣貼文
2021-1-8 下午5:50	小常識大挑戰 有獎徵答活動 抽獎結果來啦!!! 感謝大家熱情	☐	🌐	448	19 32	加強推廣貼文
2021-1-8 下午5:00	進行中的「生活圈道路交通 系統建設計畫」中的「馬公地區	☐	🌐	488	24 38	加強推廣貼文
2021-1-8 下午3:21	部隊集結，開始往西嶼地區前 進! XXXX 呃...這不是開戰，是	☐	🌐	378	6 31	加強推廣貼文
2021-1-6 下午5:48	#澎湖縣馬公地區污水下水道 分支管網及用戶接管工程第一標	☐	🌐	411	7 30	加強推廣貼文
2021-1-6 上午8:10	滿足漁民需求，讓我們不怕寒風 因應漁民朋友的需求，日	☐	🌐	480	6 39	加強推廣貼文
2021-1-5 下午5:11	縣府呼籲民眾水井鑿設應依水 利法規定向縣府申辦水權及水利	☐	🌐	354	4 21	加強推廣貼文
2021-1-5 下午5:00	污水處理里程碑 接管率即將破 蛋! 經過下水道科同仁努	☐	🌐	451	6 30	加強推廣貼文
2020-12-31 下午5:15	此路是我開，此樹是我栽，要想 過此路，留下買路財!	☐	🌐	489	9 29	加強推廣貼文
2020-12-30 上午10:22	來來來 仔細看 汽車禁止進入喔 縣立游泳池與馬公	☐	🌐	820	147 55	加強推廣貼文
2020-12-29 下午4:50	今年因為氣候的關係，潮位較 高，鳥嶼漁港內的船隻因水平面	☐	🌐	507	4 21	加強推廣貼文
2020-12-26 下午3:05	今日氣候回暖，很適合外出活動 踏青，燈光節主燈已移至林投公	☐	🌐	438	10 35	加強推廣貼文



2020-12-22 上午10:38	 <p>  <a href="#">小常識大挑戰 有獎徵答活動</a>   <a href="#">澎湖縣政府為規範設置市區道</a> </p>			1.4K 	70 94 18 
2021-1-11 下午6:18	 <p>  <a href="#">小常識大挑戰 有獎徵答活動</a>   <a href="#">第一戰大家有學到小常識嗎?</a> </p>			365 	25 15 1 

## (一)宣傳短影片拍製：↵

1. 製作 3 支影片(長度約 1 分鐘及精華版 30 秒各 1 份)，拍攝範圍分別為↵

(1) 馬公市區(民福路、中興路、三民路及海埔路)人行道施作過程。↵

(2) 國際廣場及新店路。↵

(3) 體育文化園區周邊人行環境。↵

以上含腳本規劃、拍攝(已完成施工之路段本府配合提供必要之影像資料)、後製剪輯(可透過縮時影像、慢速攝影、空拍等方式)及音樂版權等(公播)，腳本需經甲方審核後始得拍攝，並於計畫期程內完成影片成果。↵

2. 製作 1 支社群輕影音長度 1 分鐘，以活潑的方式，透過該影片帶出廣場及道路改善之特色、執行業務內容，進而吸引地區居民認同，達成吸引觀光客之效果。↵

(二)影片宣傳：影片應於新媒體([facebook](#)、[youtube](#)、OTT、網路直播節目、[Instagram](#)...等(包括但不限於))，其投放曝光數 40 萬次/支(1 分鐘版及 30 秒版可合併計算，計算至 110 年 6 月 30 日止)，未達前述規定將依比例退還保證金。↵

## (三)活動製作需求：↵

規劃執行實體行銷活動 2 場(至少需 1 場與身心障礙團體合辦)，每場至少需 40 人參加，主題及執行企劃書辦理前需經甲方核定。↵

(四)辦理「澎湖縣政府工務處」粉絲專頁行銷活動，並應提升粉絲專頁按讚人數達 2000 人以上。↵

(五)提供行銷宣導品其總價值不得低於 20 萬元。↵

(六)其他創新服務規劃：↵

請廠商提供本府行銷議題宣傳策略與露出服務規劃。↵

(七)執行成果報告：↵

1. 廠商於驗收時，檢附全案履約期間成果報告書及其內容光碟電子檔各 1 式 5 份，以 A4 規格裝訂成冊(雙面列印為佳)，內容包含以下：↵

2. 短影片檢附完成檔之 AVI 及 MPEG2 檔(影像輸出 FullHD 1920 × 1080、有字幕檔、無字幕檔各 1 份)，並以 DVD 光碟格式儲存。↵

3. 短影片腳本文案及其他證明已依契約執行之各廣告播出或訊息露出等相關資料。↵

(八)保證金規定：乙方於結案請款前須繳納保證金 10 萬元，完成影片宣傳後依成果退還。↵

## 春天有愛園遊會計畫

辦理時間：2021年3月27日（暫定）

辦理地點：國際廣場 舞台區域（暫定）

參與對象：一般民眾及身障團體

預計參與人數：100人

障礙賽體驗：15人（採線上報名）

娃娃車親子體驗：15組（採線上報名）

視障體驗：15人（採線上報名）

\* 活動之日期、流程等規劃，經主辦機關同意後執行。



「愛不礙」障礙賽體驗

「無障礙」視障體驗

娃娃車親子體驗







簡報結束  
敬請中央長官及委員指教